

Tp. Hồ chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO TUẦN 34
(từ ngày 15/8/2026 đến 21/8/2026)

I. TÌNH HÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2026

Diện tích phục vụ vụ Hè Thu năm 2026 đến ngày 21/8/2026 là: **29.230,9 ha** đạt 99% so với Hợp đồng đặt hàng (vụ Hè Thu: 29.499,7 ha), cụ thể:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Khu vực Củ Chi | : 14.916,7 ha |
| – Hệ thống CTTL Kênh Đông Củ Chi | : 12.050,1 ha; |
| – Hệ thống CTTL An Phú – Phú Mỹ Hưng | : 785,0 ha; |
| – Đê bao VSSG đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu BS | : 113,2 ha; |
| – Đê bao VSSG từ rạch Sơn đến rạch Cầu Đen | : 197,3 ha; |
| – Hệ thống thủy lợi VSSG từ rạch LT đến sông Lu | : 1.003,2 ha; |
| – Hệ thống thủy lợi xã Tân Thạnh Đông | : 767,9 ha. |
| 2. Khu vực XNHM-BC quản lý | : 6.655,5 ha. |
| – CTTL Hóc Môn – Bắc Bình Chánh | : 6.156,7 ha. |
| – Công trình Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Sa | : 498,8 ha. |
| 3. Khu vực Nam rạch Tra | : 4.968,2 ha. |
| – CTTL Bắc rạch Tra | : 1.547,5 ha; |
| – CTTL Nam rạch Tra | : 2.833,7 ha; |
| – Cống ngăn triều rạch Ông Đụng | : 339,2 ha; |
| – Hệ thống thủy lợi Cây Xanh – Bà Bép | : 247,8 ha. |
| 4. Khu vực Thủ Đức | : 2.690,5 ha |
| – CTTL Suối Nhum | : 771,2 ha; |
| – CTTL 05 cống ngăn triều | : 1.919,3 ha; |

Tính đến ngày 21/8/2026 trên khu vực Hệ thống công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi, Hệ thống thủy lợi xã Tân Thạnh Đông và Hệ thống thủy lợi Láng The – Sông Lu, CTTL Bắc rạch Tra đã thu hoạch **2.610,4 ha** lúa và rau màu.

II. TÌNH HÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2026

Diện tích phục vụ vụ Hè Thu năm 2026 đến ngày 21/8/2026 là: **5.388,3 ha** đạt 19% so với Hợp đồng đặt hàng (vụ Mùa: 29.059,1 ha), cụ thể:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Khu vực Củ Chi | : 2.466,4 ha |
| – Hệ thống CTTL Kênh Đông Củ Chi | : 2.080,5 ha; |
| – Hệ thống CTTL An Phú – Phú Mỹ Hưng | : 86,1 ha; |
| – Đê bao VSSG đoạn từ rạch Thai Thai đến cầu BS | : 20,2 ha; |
| – Đê bao VSSG từ rạch Sơn đến rạch Cầu Đen | : 29,3 ha; |
| – Hệ thống thủy lợi VSSG từ rạch LT đến sông Lu | : 222,4 ha; |
| – Hệ thống thủy lợi xã Tân Thạnh Đông | : 27,9 ha. |
| 2. Khu vực XNHM-BC quản lý | : 2.139,5 ha. |
| – CTTL Hóc Môn – Bắc Bình Chánh | : 1.640,7 ha. |
| – Công trình Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Sa | : 498,8 ha. |

- 3. Khu vực Nam rạch Tra : 782,4 ha.**
- CTTL Bắc rạch Tra : 306,2 ha;
 - CTTL Nam rạch Tra : 384,1 ha;
 - Cổng ngăn triều rạch Ông Đụng : 53,8 ha;
 - Hệ thống thủy lợi Cây Xanh – Bà Bép : 38,3 ha.

III. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 15/8/2026 đến ngày 21/8/2026: 8.238.322 m³, cụ thể:

Ngày	K34					N25	
	MNTL	MNHL	A	Q(m ³ /s)	W(m ³)	Q(m ³ /s)	W(m ³)
15/8/2026	13,43	13,2	0,9	8,98	775.672	2,38	205.303
16/8/2026	13,72	13,4	0,9	10,59	914.932	3,86	333.660
17/8/2026	13,80	13,45	0,9	11,07	956.859	3,83	331.034
18/8/2026	13,74	13,40	0,9	10,92	943.091	3,73	322.652
19/8/2026	13,62	13,34	0,9	9,91	855.841	3,09	266.888
20/8/2026	13,60	13,32	0,9	9,91	855.841	2,97	256.418
21/8/2026	13,68	13,36	0,9	10,59	914.932	3,53	305.199
Tổng cộng					6.217.168		2.021.154

b. Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2025 đến 21/8/2026 là **299,32** triệu m³, bằng 101,88% so cùng kỳ và bằng 79,607% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 229,24 triệu m³, K0 – N25: 70,09 triệu m³).

c. Tình hình điều tiết nước: Tổ chức điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (22,1÷38,4) NTU và pH dao động từ (7,02÷7,33).

3. Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (19,80÷19,85)m.

	Mực nước năm 2026(m)	Mực nước năm 2025 (m)
15/8/2026	19,85	19,72
16/8/2026	19,85	19,77
17/8/2026	19,84	19,82
18/8/2026	19,83	19,88
19/8/2026	19,80	19,88
20/8/2026	19,80	19,88
21/8/2026	19,80	19,88

4. Lượng mưa đo được tại các trạm:

STT	Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Mưa lũy tiến trong năm 2026 (mm)
1	Xí nghiệp Củ Chi	41	593
2	N25-2	30	648
3	N31A (K0)	16	690
4	Trung An	7	650
5	K9-N46	31	602
6	An Phú	21	577
7	Thai Thai - Bến Súc	8	513
8	Xí nghiệp HM-BC	24	536
9	Cụm T10	18	686
10	Cụm kênh C	39	606
11	Gò Dưa	41	566
12	Ông Đụng	49	687
13	Ba Thôn	58	704

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

– Mực nước Max trong tuần:

+ Cổng Gò Dưa	: + 1,26 m
+ Cổng Ba Thôn	: + 1,22 m
+ RT12 (bắc Rạch Tra)	: + 1,13 m
+ Cổng kênh C	: + 1,22 m
+ Cổng An Hạ	: + 0,89 m

– Chất lượng nước:

STT	Vị trí	Độ pH	
		PS	PD
1	Cổng Tân Kiên	6,98	7,02
2	Cổng kênh C	6,92	6,81
3	Cổng kênh B	6,85	6,64
4	Cổng kênh A	6,71	6,63
5	Ngã ba Lý Mạnh	6,62	
6	Cổng cuối kênh Ranh	6,47	
7	Cổng An Hạ	6,56	6,61
8	Cổng T10	6,43	

VI. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

– Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường;

– Công trình 5 cống ngăn triều quận Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

– Công trình Nam rạch Tra (cổng Ba Thôn, Đá Hàn): Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.